

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MORĄG
(stan na 30.06.2014 r.)**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki bieżące oraz majątkowe.

W Tabeli Nr 1 przedstawiono kształtowanie się wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na 2014 rok na dzień 30 czerwca zostały zrealizowane następująco:

- 1) Dochody budżetowe zrealizowano w 51,72%
- 2) Wydatki budżetowe wykonano w 44,45%
- 3) Osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę 4 679 508 zł, przy planowanym deficycie 3 295 031 zł,
- 4) Przychody zostały zrealizowane w 14,08% ,
- 5) Rozchody zostały zrealizowane w 37,78%.

Tabela ta przedstawia również prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań jednostki.

Na koniec 2014 rok zaplanowano kwotę długu wynoszącą 47 851 178 zł, na dzień 30.06.2014 r. wynosi ona kwotę 44 142 294 zł.

Zaplanowano spłatę długu w wysokości 3 682 236 zł, którą zrealizowano w kwocie 1 391 120 zł. co stanowi 37,78%.

Gmina wykonując budżet za 2014 r, spełniła wszystkie wymagane przepisami wskaźniki:

- 1) Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące(art. 242 ust. 1 ufp) – od roku 2014 nie może być ze znakiem „minus”. Zaplanowano kwotę 4 296 448zł, wykonanie na 30.06.2014 r. wynosi 6 764 859 zł.

- 2) Gmina Morąg spełnia wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na lata 2014 – 2023.

Tabela Nr 2 przedstawia Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 (wydatki bieżące wg stanu na 30.06.2014 r.).

Pokazano plan , jego wykonanie na dzień 30.06.2014r, oraz procentowe zaawansowanie.

Tabela Nr 3 przedstawia Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt (majątkowe wg stanu na 30.06.2014r.)

Pokazano limity zobowiązań na rok 2014, ich wykonanie na dzień 30.06.2014r, oraz wskaźnik procentowy. W osobnej części szczegółowo opisano zaawansowanie wykonania przedsięwzięć inwestycyjnych.

Tabela Nr 2 i Nr 3 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na 30.06.2014r.
oraz prognoza kwoty długu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I. Dochody	84 506 285	43 704 936	51,72
a) Bieżące	73 413 458	42 950 088	58,50
b) Majątkowe, w tym;	11 092 827	754 848	6,80
Sprzedaż majątku	3 369 304	562 886	16,71
II. Wydatki	87 801 316	39 025 428	44,45
a) Bieżące , w tym;	70 094 277	37 162 496	53,02
Gwarancje i poręczenia	0		
Obsługa długu	1 100 000	910 206	82,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 599 920	14 824 646	51,83
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 577 650	2 920 822	52,37
Przedsięwzięcia bieżące	20 444 776	10 673 357	52,21
b) Majątkowe, w tym;	17 707 039	2 208 293	12,47
Przedsięwzięcia majątkowe	17 042 414	2 132 456	12,51
III. Przychody	6 977 267	982 521	14,08
a) Zaciągany dług, w tym	6 000 000	0	
Pożyczki	0	0	
Kredyty, w tym:	0	0	
Na pokrycie deficytu			
Emisja obligacji, w tym:	6 000 000	0	
Na pokrycie deficytu	2 700 000		
b) Spłata udzielonych pożyczek	0	5 254	
c) Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	
d) Wolne środki, w tym:	977 267	977 267	100,00
Na pokrycie deficytu	595 031	0	0
IV. Rozchody	3 682 236	1 391 120	37,78
a) Spłata długu	3 682 236	1 391 120	37,78
Pożyczki		248 750	
Kredyty		1 142 370	
Wykup obligacji		0	
b) Pożyczki do udzielenia	0	0	
V. Wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt)	- 3 295 031	+4 679 508	

VI. Finansowanie deficytu	3 295 031	0	
Pożyczki	0		
Kredyty	0		
Emisja obligacji	2 700 000	0	
Splata udzielonych pożyczek	0		
Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0		
Wolne środki	595 031	0	
VII. Dług (prognoza kwoty długu)	47 851 178		
VIII. Sposób sfinansowania spłaty długu:			
Pożyczki	0		
Kredyty	1 200 000		
Emisja obligacji	0		
Splata udzielonych pożyczek	0		
Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	44 108 942		
Wolne środki	0		
Dochody własne	2 542 236		
A. Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki- wydatki bieżące(art. 242 ust. 1 ufp) – od roku 2011 nie może być ze znakiem „minus”	4 296 448	6 764 859	157,45
B. Splata długu związana z UE	594 736	297 368	50,00
C. Dług na koniec roku związany z UE	5 719 200	3 316 568	57,99

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Tabela Nr 2

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
o których mowa w art. 226, ust. 4 ufp
(wydatki bieżące wg stanu na dzień 30.06.2014 r.)**

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady Finansowe Zł.	Limit zobowiązań roku 2014 Zł.	Poniesione Koszty na 30.06.2014r. Zł.	% Wykona nia
I/ Wydatki bieżące – realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE) art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Ciekawi ŚWIATA”(2013- 2015) OK	331 279	135 596	60 691	44,76
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej (2011- 2014) Pr	32 965	6 925	0	
Ostródzko- Iławski Obszar Funkcjonalny (2014- 2016) Pr	173 703	21 505	5 000	23,25
Przyjazne e- urzędy na Warmii i Mazurach (2014- 2015) Pr	242 990	118 574	0	
Umowa Nr POKL.07.01.01-28-016/08-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywność szansa na lepsze jutro” (2008-2014) MOPS	3 654 788	759 066	281 442	37,08
Razem I	4 435 725	1 041 666	347 133	33,32
II/ wydatki bieżące realizowane ze środków własnych Gminy				
Administrowanie Bogaczewem- umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 (2013-2017) KI	147 143	28 450	6 775	23,81
Administrowanie Kretowinami- umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku (2011-2017) KI	766 039	111 803	40 262	36,01
Domy pomocy społecznej- decyzje administracyjne (2011-2017) MOPS	3 792 222	564 860	274 210	48,54
Dostarczenie wody do fontanny- umowa nr 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 (2012-2017) KI	6 184	1 200	305	25,42
Dowożenie uczniów do szkół (2014-2016) OK	3 488 682	1 134 300	626 440	55,23
Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych (2014- 2016) OK	75 000	25 000	25 000	100,00
Konserwacja monitoringu (2014- 2017) KI	61 291	14 760	0	
Konserwacja oświetlenia (2014-2016) KI	244 800	81 600	28 798	35,29
Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/ŚOR/2011 z dnia 25 lutego 2011r. (2011- 2017) GR	405 818	58 630	29 314	50,00

Odsnieżanie dróg na terenie Gminy Morąg Umowa Nr KI. 272.14.2012 (2012-2015) KI	189 210	63 037	30 955	49,11
Oплата z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej- Kretowiny ZS- 2124-A-32/13 (2014- 2017) GR	40 000	10 000	9 298	92,98
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – cmentarz komunalny Dury (2013-2014) GR	18 450	5 535	0	
Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morąg (2013- 2014) GR	50 000	45 000	30 135	66,97
Piecza zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (2012- 2017) MOPS	505 073	104 300	38 479	36,89
Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywność szansa na lepsze jutro” (2008- 2014) MOPS	8 777	300	0	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (2010- 2017) MOPS	1 209 593	166 678	83 821	50,29
Stałe utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych GR.272.142.2012 (2013- 2015) GR	113 400	37 800	9 450	25,00
Stypendia socjalne, pomoc materialna dla uczniów (2011-2017) OK	3 966 182	610 560	344 288	56,39
Świadczenia rodzinne- decyzje administracyjne (2011-2017) MOPS	90 011 206	12 645 056	6 881 740	54,42
Udostępnienie baz ewidencji gruntów i budynków oraz danych krajowego systemu informacji o terenie POD-741/1/05 01.03.2005 (2011- 2017) GR	36 764	5 252	2 626	50,00
Usługi opiekuńcze- umowa nr 2/ZP/11 z dnia 22 grudnia 2011 (2012 – 2017) MOPS	7 290 511	1 058 841	484 907	45,80
Usługi uzupełniające w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej (2014- 2015) KI	23 970	11 837	2 782	23,50
Utrzymanie cmentarzy komunalnych- umowa nr KI 70952/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku (2011-2017) KI	727 903	104 374	57 140	54,75
Utrzymanie czystości- umowa z dnia 13.06.2001 roku (2011-2017) KI	1 769 079	247 936	186 927	75,39
Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg (2012- 2014) GR	149 807	52 391	26 195	50,00

Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg- nowa (2015- 2017) GR	165 163	0	0	
Utrzymanie placów zabaw (gmina)- umowa nr KI 7071/UPZ- G/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku (2011-2017) KI	202 353	28 664	14 122	49,27
Utrzymanie placów zabaw (miasto)- umowa nr KI 7071/UPZ- M/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku (2011-2017) KI	146 691	20 918	10 306	49,27
Utrzymanie schroniska- umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku (2011-2017) KI	1 870 389	288 000	149 351	51,86
Utrzymanie targowiska- umowa z dnia 01.06.2003 roku (2011-2017) KI	84 963	6 407	2 569	40,10
Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady)- Deklaracja z dnia 13.08.2013 (2013- 2017) KI	124 369	27 468	8 393	30,56
Utrzymanie terenów i obiektów sportowych- nowa umowa (2014-2016) GR	451 010	146 640	53 000	36,14
Utrzymanie zieleni umowa 272.15.2012.DL (2013-2015) KI	778 615	260 661	114 667	43,99
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej (2011- 2017) MOPS	19 400	2 570	677	26,34
Zarządzanie zasobami komunalnymi 2012-2017) KI/GR	622 878	150 000	72 085	48,06
Zasiłki stałe- decyzja administracyjna (2011-2017) MOPS	8 402 034	1 275 904	679 638	53,27
Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg GR (2012-2014)	15 600	6 378	1 569	24,60
Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy- nowa (2015-2017) GR	20 105	0	0	
RAZEM II	128 000 674	19 403 110	10 326 224	53,22
WYDATKI BIEŻĄCE				
OGÓŁEM I+ II	132 436 399	20 444 776	10 673 357	52,21

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
o których mowa w art. 226, ust. 4 ufp
(wydatki majątkowe wg stanu na dzień 30.06.2014r.)**

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Jednostka odpowiedzialna	Łączny nakład Finansowy Zł.	Limit zobowiązań roku 2014 Zł.	Koszty na dzień 30.06.2014 Zł.	% Wykona nia
I/ Wydatki majątkowe– realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE) art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.				
Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin (2013- 2014)	590 941	560 191	394 175	70,36
Budowa oświetlenia w miejscowościach: Jędrychówko, Niebrzydowo Wielkie, Żabi Róg w Gminie Morąg (2013- 2014)	212 000	210 000	4 785	2,28
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bartężek w Gminie Morąg (2013-2014) KI	37 515	37 515	0	
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wenecja w Gminie Morąg (2012- 2014)	37 515	37 515	0	
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (2012-2014) KI	654 739	485 797	246 685	50,78
Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Moragu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (2010- 2015)	19 894 088	11 676 400	0	
Przyjazne e- urzędy na Warmii i Mazurach (2014- 2015)	84 000	84 000	0	
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce (2013- 2014)	204 737	192 437	0	
RAZEM I	21 715 535	13 283 855	645 645	4,86
II/ Wydatki majątkowe- realizowane ze środków własnych Gminy				
Budowa chodnika od budynków nr 58 do 62 we wsi Łączno (2013-2014) KI	52 120	48 120	0	
Budowa drogi gminnej we wsi Jędrychówko (2012-2014) KI	225 000	215 000	6 150	2,86
Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna (2009-2014) KI	352 640	229 042	227 112	99,16
Budowa mola na oczku wodnym we wsi Królewo (2013-2014) KI	6 000	3 000	3 000	100
Budowa oświetlenia w miejscowościach: Jędrychówko, Niebrzydowo Wielkie, Żabi Róg w Gminie Morąg (2013- 2014)	10 000	10 000	0	
Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (2012-2014) KI	17 384	5 267	5 267	100

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroty (2013-2014) KI	15 600	8 600	8 600	100
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zabi Róg (2013-2014) KI	17 000	7 000	0	
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bartężek w Gminie Morąg (2013- 2014)	16 785	10 785	0	
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wenecja w Gminie Morąg (2012- 2014)	10 785	2 785	0	
Budowa placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (2013- 2014) KI	11 500	5 000	0	
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (2012- 2014)	12 323	8 015	0	
Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego (2012-2014) (2012- 2014) KI	1 749 472	1 498 300	353 475	23,59
Budowa ulicy Mazurskiej (2012-2014) KI	462 408	442 408	342 896	77,51
Budowa ulicy Słonecznej w Morągu (2013- 2015)	1 135 600	50 000	0	
Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (2010- 2017)	861 607	756 558	528 009	69,79
Doposażenie placu zabaw we wsi Jurki (2013-2014) KI	9 000	7 000	0	
Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ruś (2013-2014) KI	11 700	4 500	0	
Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (2013-2014) KI	21 279	16 136	0	
Modernizacja z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Morągu (2013- 2014)	471 103	138 000	0	
Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo (2012-2014)	23 246	8 093	0	
Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku (2014- 2015)	350 000	100 000	861	0,86
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słoneczniku wraz z robotami zewnętrznymi (2013- 2014)	250 141	171 000	11 000	6,43
Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bożęcin (2013-2014) KI	17 250	6 350	341	5,37
Urządzenie placu zabaw sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Gulbity (2013- 2014)	13 600	7 600	100	1,32
RAZEM II	6 123 543	3 758 559	1 486 811	39,56
Poniesione koszty MAJĄTKOWE OGÓLEM I + II	27 839 078	17 042 414	2 132 456	12,51

Inwestycje wieloletnie

1	<p>Nazwa zadania: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wenecja w Gminie Morąg</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 48 300,00 zł w tym: 2012 r. - 8.000,00 zł 2014 r. - 40.300,00 zł w tym 24.400,00 dotacja z UE- PROW</p> <p>Poniesione wydatki: 2012 r. - 8.000,00 zł (ukształtowanie terenu) 2014 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie w trakcie realizacji, Wykonawca został wybrany w postępowaniu przetargowym za cenę 40.300,00 zł.</p>
2	<p>Nazwa zadania: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bartężek (fundusz sołecki – 5.555)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 54 300,00 zł w tym: 2014 r. - 48.300,00 zł – w tym 24.400,00 dotacja z UE- PROW</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 6.000,00 zł (ukształtowanie terenu) 2014 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie w trakcie realizacji, Wykonawca został wybrany w postępowaniu przetargowym za cenę 40.300,00 zł.</p>
3	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 1 749 472,00 zł, w tym: 2014 r. – 1 498 300,00 zł, w tym 684 150,00 zł dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych</p> <p>Poniesione wydatki: 583 925,50 zł, w tym: 2010 r. – 79 633,62 zł 2013 r. – 17,37 zł 2014 r. – 504 274,51 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, umowa o przyłączenie ENERGIA, umowa o roboty budowlane, umowa o nadzór inwestorski. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Termin wykonania do dnia 20.10.2014 r.</p>
4	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Słonecznej w Morągu</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 1 135 600,00 zł, w tym: 2014 r. – 50 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 37 000,00 zł, w tym: 2013 r. – 37 000,00 zł dokumentacja techniczna</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót nastąpi w sierpniu b.r. Termin wykonania do dnia 30.10.2015 r.</p>

5	<p>Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna (lata 2009-2014)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 352 640,00 zł w tym 229 042,00 zł w 2014 r.</p> <p>Poniesione wydatki: 2009 r. - 14 640,00 zł 2013 r. – 108 957,97 zł <u>2014 r. – 227 112,44 zł</u> Razem: 350 710,41 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone w terminie</p>
6	<p>Nazwa zadania : Budowa ulicy Mazurskiej w Morągu (lata 2012-2014)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie : 462 408,00 zł W tym : 442 408,00 zł – 2014 rok</p> <p>Poniesione wydatki</p> <p>Rok 2012 :19.999,80 zł (dokumentacja projektowa) Rok 2013 : 0,00 zł <u>Rok 2014: 342 896,15 zł</u> Razem 362 895,95 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie odbioru końcowego. Wykonano 100%. Termin zakończenia 30.06.2014 r.</p>
7	<p>Nazwa zadania: Budowa chodnika od budynku nr 58 do nr 62 we wsi Łączno (fundusz sołecki) lata 2013-2014</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 52 120,00 zł w tym 4 000,00 zł w 2013 r. 48 120,00 zł w 2014 r. (w tym 20 000,00 zł fundusz sołecki)</p> <p>Poniesione wydatki: 4 000,00 zł dokumentacja</p> <p>Stopień zaawansowania: Wyłoniony wykonawca zadania i podpisano z nim umowę na kwotę 47 014,55 zł z terminem realizacji do dnia 31.07.2014 r. Wybrano wykonawcę nadzoru inwestorskiego i podpisano z nim umowę na 1100,00 zł brutto.</p>
8	<p>Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej na terenie sołectwa Jędrzychówko na działce 353, lata 2012-2014</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 225 000,00 zł (w tym 70 000,00 ze środków województwa) w tym 215 000,00 w 2014 r.</p> <p>Poniesione wydatki: 2010 r. – 10 000,00 zł dokumentacja <u>2014 r. – 6 150,00 zł aktualizacja dokumentacji</u> Razem: 16 150,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokonano wyboru wykonawcy i zostanie podpisana z nim umowa na kwotę 139 900,20 zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2014 r.</p>

	Wybrano wykonawcę nadzoru inwestorskiego i zostanie podpisana z nim umowa na kwotę 2500,00 zł brutto.
9	<p>Nazwa zadania: Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 590 941,00 zł, w tym: 2014 r. – 560 191,00 zł, w tym 282 519,00 zł dotacji z Unii Europejskiej z Programu PROW Poniesione wydatki: 2013 r. - 30 750,00 zł dokumentacja techniczna 2014 r. – 394 175,04 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 11.07.2014 r. Dla wykonawcy robót została naliczona kara umowna w kwocie 11 967,58 zł za przekroczenie terminu zakończenia robót o 11 dni</p>
10	<p>Nazwa zadania : Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku (lata 2014-2015)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie : 350.000,00 zł w tym : rok 2014 - 100.000,00 zł (w tym : 20.000,00 – dotacja –Samorządu Województwa W-M) rok 2015 - 250.000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki : rok 2014- 861,00 zł (mapa do celów projektowych)</p> <p>Stopień zawansowania : Wykonywana jest dokumentacja projektowa, Wykonano mapę do celów projektowych ,uzyskano ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskano warunki przebudowy (kolizji)sieci telekomunikacyjnej ,uzyskano warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci wodociągowej ,uzyskano Decyzję (zgodę) Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na zbliżenie budynku strażnicy OSP Słonecznik do krawędzi drogi .Uzyskano warunki przyłączenia budynku strażnicy do sieci elektroenergetycznej . Uzyskano warunki na przebudowę sieci celem usunięcia kolizji) Dokumentacja w trakcie realizacji za kwotę 27.000,00 zł z terminem wykonania 10.09.2014</p>
11	<p>Nazwa zadania: II etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Słoneczniku wraz z robotami zewnętrznymi</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 250 141,00 zł, w tym: 2014 r. – 171 000,00 zł Poniesione wydatki: 78 141,00 zł, w tym: 2013 r. – 78 141,00 zł I etap robót + dokumentacja techniczna + nadzór budowlany 2014 r. - 11 000,00 zł II etap robót – dokumentacja projektowo-</p>

	<p>kosztorysowa.</p> <p>Stopień zaawansowania: I etap zadania zakończony w planowanym terminie, odebrany dnia 29.08.2013 r. II etap w trakcie realizacji z terminem wykonania do dnia 28.08.2014 r.</p>
12	<p>Nazwa zadania: II etap modernizacji z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Morągu</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 471 103,00 zł, w tym: 2014 r. – 138 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 333 103,00 zł, w tym: 2013 r. – 333 103,00 zł I etap robót + dokumentacja techniczna + nadzór budowlany</p> <p>Stopień zaawansowania: I etap zadania zakończony w planowanym terminie, odebrany dnia 12.09.2013 r. II etap w trakcie realizacji z terminem wykonania do dnia 28.08.2014 r.</p>
13	<p>Nazwa zadania: Budowa oświetlenia w miejscowościach: Jędrychówko, Niebrzydowo, Żabi Róg w Gminie Morąg.</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 222 000,00 zł w tym: 2013 r. - 2.000,00 zł 2014 r. - 220.000,00 zł w tym 112.900,00 zł dotacja z UE- PROW</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 2 000,00 zł 2014 r. - 4 785,44 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Wykonane projekty techniczne dla miejscowości (Niebrzydowo, Żabi Róg, Jędrychówko I, II, III i IV). W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe.</p>
14	<p>Nazwa zadania: Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 23 246,00 zł w tym: 2012 r. - 7 993,00 zł 2013 r. - 7 160,00 zł 2014 r. - 8 093,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2012 r. - 8 000,00 zł 2013 r. - 7 160,00 zł 2014 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie nierozpoczęte.</p>
15	<p>Nazwa zadania: Budowa mola na oczku wodnym we wsi Królewo (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 6 000,00 zł w tym: 2013 r. - 3 000,00 zł 2014 r. - 3 000,00 zł</p>

	<p>Nadzór inwestorski :7.777,85 zł Wykonawstwo robót : 238.907,84 zł</p> <p>Ogółem lata 2012-2014 (na dzień 30.06.2014r) = 419.935,32 zł</p> <p>Stopień zawansowania : Roboty w trakcie realizacji – trwają roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu oraz prace przy zagospodarowaniu terenu Umowny termin zakończenia robót 31.07.2014 r. Dokonano przeglądu przedodbiorowego robót na obiekcie przy udziale inspektorów nadzoru. Trwają przygotowania do odbioru końcowego robót.</p>
20	<p>Nazwa zadania: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 204 737,00 zł, w tym 2014 r. – 192 437,00 zł w tym 100.000,00 zł dotacja z UE- PROW</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. – 12 300,00 zł dokumentacja techniczna</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, umowa o roboty budowlane, umowa o nadzór inwestorski. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Termin wykonania do dnia 29.08.2014 r.</p>
21	<p>Nazwa zadania: Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ruś (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 11 700,00 zł w tym: 2013 r. - 7 200,00 zł 2014 r. - 4 500,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 7 200,00 zł 2014 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie nierozpoczęte.</p>
22	<p>Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej w wsi Rolnowo (fundusz sołecki - 12 136 zł)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 21 279,00 zł w tym: 2013 r. - 5 143,00 zł 2014 r. - 16 136,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 5 143,00 zł 2014 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie nierozpoczęte.</p>

23	<p>Nazwa zadania : Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie : 20.755.695,00 zł w tym : rok2011 - 76.500,00 zł rok 2012 - 213.542,00 zł <u>rok 2013 - 15.000,00 zł</u> Razem - 305.042,00 zł</p> <p>rok 2014 -12.432.958,00 zł /4.035.686,00 zł środki własne ; 2.700.000,00 zł - kredyty i pożyczki; 5.697.272,00 zł środki pomocowe UE/ rok 2015 – 8.018.293,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki : rok 2011 - 76.499,50 zł rok 2012 - 213.542,26 zł <u>rok 2013 - 15.000,00 zł</u> Razem - 305.041,76 zł rok 2014 - 0,00 zł</p> <p>Stopień zawansowania : Zadanie w trakcie realizacji – Roboty na budowie rozpoczęto dnia 28.04. 2014 roku ; wykonano zagospodarowanie terenu budowy , a w tym :drogi wewnętrzne ,przyłącze wody , energii elektrycznej oraz ogrodzenie terenu i zaplecze socjalno-technologiczne budowy. Wykonywane są wykopy pod budynek główny basenu.</p>
24	<p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 15 600,00 zł w tym: 2013 r. - 7 000,00 zł 2014 r. - 8 600,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 7 000,00 zł 2014 r. - 8 600,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
25	<p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi róg (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 17 000,00 zł w tym: 2013 r. - 10 000,00 zł 2014 r. - 7 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 10 000,00 zł 2014 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji.</p>

26	<p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 17.384,00 zł</p> <p>w tym:</p> <p>2012 r. - 6 700,00 zł</p> <p>2013 r. - 5 417,00 zł</p> <p>2014 r. - 5 267,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki:</p> <p>2012 r. - 6 700,00 zł</p> <p>2013 r. - 5 400,53 zł</p> <p>2014 r. - 5 267,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone.</p>
27	<p>Nazwa zadania: Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gulbity (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 13 600,00 zł</p> <p>w tym:</p> <p>2013 r. - 6 000,00 zł</p> <p>2014 r. - 7 600,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki:</p> <p>2013 r. - 5 999,99 zł</p> <p>2014 r. - 100,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji.</p>

BURMISTRZ
Rademir Sobierajski